

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 010-354 20 41 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.

Kvalitetsförsäkran gäller följande

Fastighetsbeteckning	
Adress	Postnummer och ort
Diarienummer	Beslutdatum

Sökande

Namn	Personnummer
------	--------------

Entreprenör

Företagsnamn	Ansvarig utförare	
Adress		
E-post	Telefon företag	Telefon utförare

Anläggningen är ansluten till följande enheter

WC + BDT	WC	BDT	Urin från urinseparerande toalett
----------	----	-----	-----------------------------------

Kontrollpunkter – rörledningar

Rörledningar är lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning och täthet
Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras

Kontrollpunkter – slamavskiljare


Ny slamavskiljare	Befintlig slamavskiljare	Fabrikat och modell
Trekammare	Tvåkammare	Storlek (anges i m ³ våtvoly) m
Cement	Plast	Annat:
Förankrad	T-rör vid utloppsledning	Godkännande P-märkt eller dylikt, fabrikat:

Kontrollpunkter – fördelningsbrunn


Täta röranslutningar	Pumpbrunn	Larm
Tät botten	Totalvoly (anges i m ³)	
Justerbart utlopp	Pumpvoly (anges i m ³)	

Kontrollpunkter – minireningsverk


Märke, modell eller typ
Efterpolering:
Serviceavtal finns med leverantören:

Kontrollpunkter – slutentank 

Anslutna enheter		
WC	BDT (bad/disk/tvätt)	Urin från urinseparerande toalett
Volym (anges i m ³)	Tanken är förankrad	
Nivåalarm är inkopplat, typ:		

Kontrollpunkter – infiltration 

Utförd som dikeschakt	Antal	Å längd (anges i meter)
Utförd som bädd	Ange yta (anges i m ²)	Antal spridningsledning
Moduler, fabrikat/modell:	Antal moduler	Storlek på infiltration (anges i m ²)
Spridningsledningarnas placering i förhållande till marken (anges i m)		
Tvättad makadam, fraktion:	Natursten, fraktion:	
Geotextil över spridarledning	Isolering/måktighet:	
Avvägning av spridarledning till 5–10 ‰ har utförts		
Trycksatt spridningsledare, lutning 0 ‰		
Förstärkt infiltration, måktighetslager (anges i m):		
Markbäddsand, typ/fraktion:		

Kontrollpunkter – markbädd 

Tät markbädd med tät markduk i botten	Annat:	
Vatten avleds till:		
Längd spridningsledning (anges i m)	Läggingsdjup (anges i m)	
Spridningsledningarnas placering i förhållande till marken (anges i m)	Högsta grundvattenytan (anges i m)	
Längd uppsamlingsledning (anges i m)	Läggingsdjup (anges i m)	
Tvättad makadam	Natursten, fraktion:	Geotextil över spridningsledning
Avvägning av spridningsledning till 5–10 ‰ har utförts		
Lutning i slutet av spridningsledning, ange höjd över mark (m):		
Typ av markbäddssand eller fraktion	Måktighetslager (anges i m)	

Kontrollpunkter – Annan anordning eller kompletterande efterrening, till exempel fosforfälla 

Ange vad:

Övriga upplysningar

Inte påträffat grundvatten	Påträffat grundvatten på (anges i m djup):
Inte påträffat berg	Påträffat berg på (anges i m djup):

Skötsel-, drift-, underhållsinstruktioner

Överlämnat till verksamhetsutövaren	Skötsel eller serviceavtal finns med leverantör
-------------------------------------	---

Avloppsanordningen


är utförd helt enligt insänd anmälan eller ansökan och meddelat beslut
är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
avviker från insänd anmälan eller ansökan och meddelat beslut på följande punkter:
Stora avvikelser ska du meddela till miljö- och byggnadsförvaltningen innan avloppsanläggningen anläggs, så att det inte blir problem efteråt, som överträdelse av villkoren.

Färdigställande och driftstart

Anläggningen färdigställd (ange datum)	Anläggningen tas i drift (ange datum)
--	---------------------------------------

Att bifoga

Fotodokumentation (se de rubriker som är markerade med en kamera): <ul style="list-style-type: none"> • Slamavskiljare • Minireningsverk • Sluten tank • Översiktsbild på anläggning och bostadshus • Infiltration – schaktbotten, uppbyggnad, rörläggning, geotextil • Markbädd – schaktbotten, uppbyggnad, rörläggning, geotextil • Annan anordning eller kompletterande efterrening • Avvikelser på avloppsanordningen
Reviderad situationsplan
Annat:

Entreprenörens underskrift

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
-------	--------------	-------------------

Sökandes utlåtande och underskrift

Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse		
Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:		
Datum	Namnteckning	Namnförtydligande

Information

Fotodokumentationen skickas via e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.

Avgift

Vi tar inte ut någon extra avgift för att handlägga din kvalitetsförsäkran/entreprenörsrapport. Det ingår i avgiften för din ansökan eller anmälan om enskilt avlopp. Läs mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.

Information om behandling av personuppgifter**Personuppgiftsansvarig:**

Miljö- och byggnadsnämnden

Box 500

577 26 Hultsfred

miljo.bygg@hultsfred.se

010-354 20 41

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din kvalitetsförsäkran eller entreprenörsrapport.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.

Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna kommer att bevaras.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten.