Utförandeintyg eller entreprenörsrapport för enskilda avlopp

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 010-354 20 41 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.

Utförandeintyget gäller följande

Fastighetsbeteckning	
Adress	Postnummer och ort
Diarienummer	Beslutsdatum

Sökande

Namn	Personnummer

Entreprenör

Företagsnamn	Ansvarig utförare
Adress	Postnummer och ort
E-post	
Telefon företag	Telefon utförare

Anläggningen är ansluten till följande enheter

WC+BDT	WC	BDT	Urin från urinseparerande toalett
☐	☐	☐	☐

Kontrollpunkter - rörledningar

Rörledningar är lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning och täthet ☐
Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras ☐

Kontrollpunkter – slamavskiljare

Ny slamavskiljare ☐	Befintlig slamavskiljare ☐	Fabrikat och modell	
Trekammare ☐	Tvåkammare ☐	Storlek (anges i m^3 våtvolym)	
Cement ☐	Plast ☐	Annat ☐	Om annat, ange vad:
Förankrad ☐	T-rör vid utloppsledning ☐	Godkännande P-märkt eller dylikt ☐	

Kontrollpunkter – fördelningsbrunn

Täta röranslutningar ☐	Pumpbrunn ☐	Larm ☐
Tät botten ☐	Totalvolym (anges i m^3)	
Justerbart utlopp ☐		

Kontrollpunkter – minireningsverk

Märke, modell eller typ	
Efterpolering ☐	Ange typ av efterpolering och storlek
Serviceavtal finns med leverantör ☐	Ange leverantör

Kontrollpunkter – sluten tank

Anslutna enheter		
☐ WC	☐ BDT (bad, disk, tvätt)	☐ Urin från urinseparerande toalett
Volym (anges i m^3)	Tanken är förankrad ☐	
Nivålarm är inkopplat ☐	Ange typ av nivålarm	

Kontrollpunkter – infiltration

Utförd som konventionell infiltration ☐	Yta (anges i m^2)	Antal spridningsledningar
Utförd med moduler ☐	Fabrikat eller modell	Storlek på infiltration (m^2)
Spridningsledarnas placering i förhållande till marken (anges i m)		

Kontrollpunkter – markbädd

Tät markbädd med tät markduk i botten ☐	Storlek (anges i m^2):	
Utförd som konventionell markbädd ☐	Storlek (anges i m^2):	
Utförd med moduler ☐	Fabrikat eller modell	Storlek (anges i m^2):
Vatten avleds till (utlopp/utsläppspunkt)		
Längd spridningsledningar (anges i m)	Spridningsledningarnas placering i förhållande till marken (anges i m)	
Högsta grundvattenyta (anges i m)	Längd dräneringsledningar (anges i m)	Läggningsdjup dräneringsledningar (anges i m)

Kontrollpunkt – bäddens uppbyggnad

Tvättad makadam (avser spridarlagret) ☐	Fraktion	Mäktighet
Naturgrus/markbäddssand ☐	Fraktion	Mäktighet
Om markbädd, ange dräneringslagrets fraktion	Om markbädd, ange dräneringslagrets mäktighet	
Geotextil över spridarledning ☐		
Isolering ☐	Mäktighet	
Avvägning av spridarledningar till 5–10 ‰ har utförts ☐	Trycksatt spridningsledare, lutning 0 ‰ ☐	

Kontrollpunkter – annan anordning eller kompletterande efterrening, till exempel fosforfälla

Ange vad

Övriga upplysningar

Inte påträffat grundvatten	Påträffat grundvatten	Anges i m djup
☐	☐	
Inte påträffat berg	Påträffat berg	Anges i m djup
☐	☐	

Skötsel-, drift- och underhållsinstruktioner

Överlämnat till verksamhetsutövaren	Skötsel- eller serviceavtal finns med leverantör
☐	☐

Färdigställande och driftstart

Anläggningen färdigställd (ange datum)	Anläggningen tas i drift (ange datum)

Avloppsanordningen

är utförd helt enligt insänd anmälan eller ansökan och meddelat beslut
☐
är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
☐
avviker från inskickad anmälan eller ansökan och meddelat beslut
☐
Ange vilka punkter som avloppsanordningen avviker från anmälan eller ansökan och beslut

Stora avvikelser ska du meddela till miljö- och byggnadsförvaltningen innan avloppsanläggningen anläggs så att det inte blir problem efteråt, som överträdelse av villkoren.

Handlingar att bifoga

Fotodokumentation (se de rubriker som är markerade med en kamera): - Slamavskiljare - Minireningsverk - Sluten tank - Översiktsbild på anläggning och bostadshus - Infiltration (schaktbotten, uppbyggnad, rörläggning, geotextil) - Markbädd (schaktbotten, uppbyggnad, rörläggning, geotextil) - Annan anordning eller kompletterande efterrening - Avvikelser på avloppsanordningen ☐
Reviderad situationsplan ☐

Annan handling bifogas	Om annan handling bifogas, ange vad:
☐	

Entreprenörens underskrift

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande

Sökandes utlåtande och underskrift

Jag godtar entreprenörens eller installatörens redogörelse ☐
Jag har invändningar mot entreprenörens eller installatörens redogörelse ☐
Ange dina invändningar

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande

Information

Fotodokumentationen skickas via e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- Fastighetsbeteckning
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Rättslig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig som ett led i myndighetsutövning.

Lagringstid
Bevaras.

Övriga upplysningar
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. Läs mer om behandling av personuppgifter på Hultsfreds kommuns webbplats: https://www.hultsfred.se/artikel/behandling-av-personuppgifter/

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att komma i kontakt med dataskyddsombudet för Hultsfreds kommun, mejla till dataskydd@sydarkivera.se.

Du kan också lämna klagomål rörande personuppgiftshanteringen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (https://www.imy.se) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@hultsfred.se